

รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566								
โครงการ	ผลการดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ (ตามสัญญา)	ระยะเวลา ดำเนินการ(วัน)	สิ้นสุดการ ดำเนินการ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงิน เบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
เทศบาลตำบลประจักษ์ศิลปาคม พ.ศ.2566								
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา฼าปาณสถาน (บ้านทุ่งป่าช้า ม.6)	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน	25 ส.ค. 66	120	10 ต.ค. 66	400,000.00	400,000.00	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน	27 ก.ย. 66	90	13 ธ.ค. 66	500,000.00	499,000.00	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแก้วมา เชื่อมบ้านสมบูรณ์และถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสักสามัคคี ม.12	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน	18 ส.ค. 66	90	22 ก.ย. 66	200,000.00	194,000.00	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่การเกษตร แบบบราจรถไฟ บ้านปางปูเลาะ (ม.13)	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน	20 ก.ย. 66	60	2 ต.ค. 66	50,000.00	50,000.00	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่การเกษตร แบบบราจรถไฟ (บ้านผาแดง ม.10)	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน	12 ก.ค. 66	60	7 ส.ค. 66	50,000.00	50,000.00	ไม่มี	ไม่มี
จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม (รอบ1)								
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน	3 เม.ย. 66	60	1 มิ.ย. 66	123,000.00	122,800.00	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อกัก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 5	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน	3 เม.ย. 66	60	31 พ.ค. 66	96,000.00	95,700.00	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 12	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน	3 เม.ย. 66	60	11 เม.ย. 66	133,000.00	132,700.00	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บ้านป่าสักสามัคคี ม.12	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ	-	-	-	456,000.00	-	พื้นที่ราชพัสดุ ไม่สามารถปรับปรุงต่อเติมได้	พิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม (รอบ2)								
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิด บ้านต้นแก หมู่ที่ 1	กันเงินข้ามปี	23 ส.ค. 66	90	4 ธ.ค. 66	398,000.00	-	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านต้นแก หมู่ที่ 1	กันเงินข้ามปี	26 ก.ค. 66	60	5 ต.ค. 66	182,000.00	-	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ใจหางบ้าน หมู่ที่ 4	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน	21 ส.ค. 66	60	22 ก.ย. 66	80,000.00	80,000.00	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิด บ้านป่าสัก หมู่ที่ 5	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน	4 ก.ย. 66	90	10 ต.ค. 66	134,000.00	134,000.00	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 5 - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9	กันเงินข้ามปี	6 ก.ย. 66	90	20 ต.ค. 66	273,000.00	-	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ลงดิน บ้านทุ่งป่าช้า หมู่ที่ 6 สันผาง - หล้งเวียง	กันเงินข้ามปี	20 ก.ค. 66	60	17 ส.ค. 66	135,000.00	-	ไม่มี	ไม่มี
โครงการระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน	10 ส.ค. 66	45	23 ส.ค. 66	120,000.00	120,000.00	ไม่มี	ไม่มี

โครงการขุดลอกหน้าฝาย จุดที่ 1 ขุดลอกหน้าฝายใหม่ จุดที่ 2 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 3 ฝายท้ายอินตา (รายละเอียดตามแบบแปลน) บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน	10 ส.ค. 66	60	23 ส.ค. 66	93,000.00	93,000.00	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายชลประทานแม่ลาว – สันขวาง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน	21 ก.ค. 66	60	17 ส.ค. 66	200,000.00	199,000.00	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน	11 ส.ค. 66	90	25 ก.ย. 66	162,000.00	162,000.00	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11	กันเงินข้ามปี	27 ก.ค. 66	90	5 ต.ค. 66	377,000.00	-	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคลองลาด บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11	กันเงินข้ามปี	6 ก.ย. 66	90	14 พ.ย. 66	18,000.00	-	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11	กันเงินข้ามปี	6 ก.ย. 66	90	6 ธ.ค. 66	90,000.00	-	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าต้นหาด หมู่ 8	กันเงินข้ามปี	24 ส.ค. 66	60	2 ต.ค. 66	204,000.00	-	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 12	กันเงินข้ามปี	5 ก.ย. 66	90	20 ต.ค. 66	99,000.00	-	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางปูเลาะ หมู่13	กันเงินข้ามปี	25 ส.ค. 66	60	2 ต.ค. 66	90,000.00	-	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งป่าช้า หมู่ที่ 6	กันเงินข้ามปี	5 ก.ย. 66	90	20 ต.ค. 66	23,000.00	-	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านทุ่งป่าช้า หมู่ที่ 6 และบ้านสันติสุข หมู่ที่ 9	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน	25 ส.ค. 66	60	5 ก.ย. 66	27,000.00	27,000.00	ไม่มี	ไม่มี